

Pan
Leszek Leciejewski
Radny Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na przekazane przez Pana zapytanie informuję jak niżej:

„1. Na jakim etapie jest stan zaawansowania prac przy przebudowie.”

Zakres prac objętych umową realizowaną przez przedsiębiorstwa Loewnau Marek Ogólnoeuropejska Firma Wielobranżowa „UTENA” stanowiący I etap przebudowy obejmuje przebudowę piwnic, parteru, I piętra, klatek schodowych, wykonanie niezbędnych instalacji i windy. Na obecnym etapie do zrealizowania pozostały roboty wykończeniowe m. in. ułożenie podłóg, ułożenie glazury w łazienkach oraz montaż wyposażenia sanitarnego, montaż stolarki wewnętrznej, montaż poręczy, wentylacja pożarowa z oddymianiem klatek schodowych.

„2. Ile środków zostało już wydatkowane.”

Na realizację w/w zakresu wraz z remontem dachu poniesiono łącznie koszt w wysokości 6 800 530,75 zł.

„3. Jaki jest koszt przebudowy Banku Kultury.”

Na zakończenie realizowanego etapu przeznaczona jest kwota 3 600 000,00 zł. Kwota ta będzie finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

„4. Czy obecnie trwają jakieś prace przy przebudowie.”

W chwili obecnej w budynku nie są prowadzone roboty budowlane ze względu na problemy finansowe generalnego wykonawcy związane ze śmiercią właściciela firmy. Wykonawca deklaruje wznowienie robót na koniec bieżącego miesiąca.

„5. Na kiedy planowane jest zakończenie przebudowy Banku Kultury.”

Termin realizacji umowy na przedmiotowy etap robót upłynął 02.07.2024 r.. Wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu umowy do 10.2024 r..

Ponadto Gmina Miasto Lębork złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku (etap II)” w ramach działania 6.10 „Infrastruktura kultury”, Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, na kwotę 4045014,15 zł. Nadto Gmina Miasto Lębork stara się pozyskać kwotę na termomodernizację budynku przy Al. Wolności 73 w Lęborku – Bank Kultury planuje przeznaczyć kwotę 2800000,00 zł, z czego kwota 2 380 000,00 zł (85% całkowitej wartości robót) ma zostać pozyskane w ramach Strategii ZIT MOF Lębork.

Z poważaniem
BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Litwin
Jarosław Litwin

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a